



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Via Igino Garbini,78/A – 01100 Viterbo Tel. 0761/2931 Fax.761/227303 C.F. 80000910564

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. *48*... DEL*6.FEB* 2019

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. per messa in sicurezza e ripristino piazzale e sede viaria in Proceno, via Porta Fiorentini - Impr. I.CO.GEF. s.r.l.
Approvazione certificato di regolare esecuzione e QTE n° 4 finale a collaudo.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 97 del 4 aprile 2017 veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e del relativo Q.T.E. n° 1/bis del costo totale di €. 48.475,00 ;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 202 del 10-07-2017, ricorrendone le condizioni, i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., all'Impresa I.CO.GEF. s.r.l., con sede in Campagnano di Roma via B. Lesen n° 21, a seguito del ribasso offerto del 7,50%;
- che con contratto stipulato in data 15-09-2017 rep. n° 02/2017 Patrimonio, l'Impresa I.CO.GEF. s.r.l., ha assunto l'esecuzione dei lavori;
- che in data 23-10-2017 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;
- che con Determinazione della Dirigenza dell'Azienda n° 43 del 08.03.2018 si è provveduto all'approvazione del relativo Q.T.E. n° 2 dopo la gara che presenta il C.T.M. + IVA pari a €. 48.475,00;
- che oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 29.03.2018 una perizia di variante e suppletiva ed approvata con determinazione del Direttore Generale n. 104 in data 24-04-2018 per l'importo netto di €. 1.295,48 oltre IVA ed il relativo Q.T.E. n.3 che confermava comunque il C.T.M. + IVA pari a €. 48.475,00;

VISTO il Conto Finale dei lavori in argomento redatto in data 24.07.2018 dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Grazini, e regolarmente sottoscritto per accettazione, senza eccezione alcuna, dall'impresa I.CO.GEF. s.r.l.;

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 29-11-2018 dal direttore dei lavori, ing. Andrea Grazini, attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo netto all'impresa come appresso :

- ammontare del conto finale, nette €. 34.874,61
- a dedurre n° 2 acconti corrisposti €. 34.700,24
- Resta il credito dell'Impresa €. 174,37

VISTO il Q.T.E. n. 4 finale a collaudo che di seguito si riporta ;

QUADRO ECONOMICO	QTE N.3 di Perizia	QTE N.4 Finale a Collaudo
COSTO REALIZZAZIONE TECNICA	34.874,61	34.874,61
SPESE TECNICHE	5.393,58	5.393,58
PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE		3.554,40
IMPREVISTI	1.103,71	-----
RIBASSO D'ASTA	2.379,80	-----
COSTO TOTALE INTERVENTO	43.751,69	43.822,59
IVA	4.723,31	4.198,34
COSTO TOTALE + IVA	48.475,00	48.020,93
ECONOMIA		454,07

CONSIDERATO che non è possibile sottoporre il suddetto C.R.E. ed il relativo Q.T.E. n° 4 finale a collaudo all'esame preventivo del Comitato Tecnico art.9 della L.R. n.30/2002 in quanto attualmente non costituito e non operante;

RITENUTA l'opportunità di procedere al riguardo;

ATTESO che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. d) della legge regionale 3 settembre 2002 n.30 e dell'art. 12 comma 4, lett. f) dello Statuto dell'Ente;

per tutto quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Grazini e regolarmente sottoscritto dall'impresa in data 29-11-2018;
- 2) di approvare il relativo Q.T.E. n.4 finale a collaudo nelle risultanze trascritte in premessa che presenta il Costo Totale (IVA compresa) pari ad €. 48.020,93 e quindi con una economia di €. 454,07 rispetto alla somma regolarmente autorizzata di €.48.475,00;
- 3) di liquidare la rata di saldo a favore dell'Impresa I.CO.GEF. s.r.l., quale risultante dal Conto Finale e confermata dal Certificato di Regolare Esecuzione in netti €.174,37 , previa presentazione di garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;
- 4) di svincolare, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del DLgs 50/2016 e smi e dell'art. 235 del sopracitato DPR comma 1, la cauzione prestata a garanzia del contratto d'appalto sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al Q.T.E. n. 4 finale a collaudo, alla competente Direzione Regionale per la Politica Abitativa e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Fabrizio Urbani

